

KALDIRMA OPERASYONLARI KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	Kaldırma Planı No.	Firma / Yüklenici

1 PLANLAMA VE YETKİLENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	Onaylı kaldırma planı mevcut ve gerçek operasyonla uyumludur.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	Kaldırma sorumlusu, operatör, sapancı ve işaretçi eğitimli ve yetkilidir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
3	Operasyona katılan tüm personelle kaldırma öncesi bilgilendirme yapılmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	

2 YÜK DEĞERLENDİRMESİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
4	Yükün ağırlığı, ölçüleri ve ağırlık merkezi doğrulanmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
5	Onaylı kaldırma noktaları belirlenmiş ve yük için uygundur.	☐	☐	☐	KRİTİK	
6	Yük dengelidir ve üzerindeki gevşek parçalar sabitlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	

3 VINÇ VE EKİPMAN

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
7	Vinç veya kaldırma ekipmanı planlanan kaldırma için yeterli kapasiteye sahiptir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
8	Vinç, kaldırma ekipmanı ve aksesuarlarının kontrol sertifikaları geçerlidir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
9	Vinç ve güvenlik sistemleri kontrol edilmiş ve kullanılabilir durumdadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
10	Zemin vinci ve yükü güvenli şekilde taşıyabilecek sağlamlıktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
11	Denge ayakları tamamen açılmış ve gerektiğinde uygun takoz veya plakalar kullanılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4

SAPANLAMA EKİPMANLARI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
12	Sapan, mapa, kanca ve diğer aksesuarlar yüke uygun seçilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
13	Tüm sapanlama ekipmanları kullanımdan önce görsel olarak kontrol edilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
14	Sapan açılı ve oluşan kuvvetler kabul edilebilir sınırlar içerisinde.	☐	☐	☐	STANDART	
15	Kancaların emniyet mandalları çalışır durumda ve bağlantılar doğrudur.	☐	☐	☐	STANDART	

5

ÇALIŞMA ALANI KONTROLLERİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
16	Kaldırma alanı açıkça belirlenmiş ve bariyerlerle çevrilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
17	Askıdaki yükün altında veya düşme bölgesinde hiçbir personel bulunmamaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Üst yapılar, boru hatları ve elektrik hatları değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
19	Yükün kaldırma ve taşıma güzergâhı engellerden arındırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	

6

İLETİŞİM VE UYGULAMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
20	Açık bir iletişim yöntemi ve tek bir yetkili işaretçi belirlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	Dengeyi, sapanlamayı ve fren sistemini doğrulamak için kontrollü test kaldırması yapılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
22	Operasyonda yandan çekme, sürüklenme veya şok yükleme yapılmayacaktır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

7

ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
23	Rüzgâr hızı, görüş ve hava koşulları izin verilen sınırlar içerisinde.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8

SON DOĞRULAMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
24	Yük hareket ettirilmeden önce indirme alanı hazırlanmış, sağlam ve boşaltılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---