

İSKELE KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	İskele Etiketi	Firma / Yüklenici

1

GENEL GEREKLİLİKLER

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	İskele yalnızca eğitilmiş ve yetkin personel tarafından kurulmuş, değiştirilmiş veya sökülümüş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	Geçerli iskele kontrol etiketi giriş noktasına güvenli şekilde takılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
3	İskele kontrolü güncel tarih, vardiya ve saha gereklilikleri açısından geçerli.	☐	☐	☐	KRİTİK	
4	İskele yapılacak işe ve gerekli çalışma yüksekliğine uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	
5	İskele yük sınıfı veya izin verilen yük kapasitesi belirlenmiş ve biliniyor.	☐	☐	☐	STANDART	
6	Güvenli çalışma yükü gerekli yerlerde belirtilmiş ve aşılmamış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
7	İskele bileşenlerinde yetkisiz değişiklik, sökme veya yer değiştirme bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

2

TEMEL VE TABAN

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
8	İskeleyi taşıyan zemin veya yapı sağlam, dengeli ve iskele yükünü taşıyabilecek durumda.	☐	☐	☐	KRİTİK	
9	Tüm iskele dikmelerinin altında taban plakaları bulunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
10	Yükü dağıtmak için gerekli yerlerde uygun taban kalasları kullanılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
11	Ayarlanabilir taban milleri doğru kurulmuş ve izin verilen uzatma sınırları içinde.	☐	☐	☐	KRİTİK	
12	İskele tabanında çökme, batma, eğilme veya hareket görülüyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
13	İskele temelinin çevresinde su birikmesi, erozyon veya destek kaybı bulunmuyor.	☐	☐	☐	STANDART	

2

TEMEL VE TABAN

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
14	Kazi, araç hareketi veya yakındaki çalışmalar iskele temelini zayıflatmamış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

3

YAPISAL BİLEŞENLER

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
15	Dikmeler düşey, doğru aralıkta ve ciddi hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
16	Yatay elemanlar eksiksiz, terazisinde ve güvenli şekilde bağlanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
17	Enine elemanlar ve platform destekleri doğru konumlandırılmış ve sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Kelepçeler, bağlantılar ve birleştirme elemanları doğru takılmış ve sıkılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
19	İskele boruları ve çerçeveleri çatlak, ciddi korozyon, eğilme veya deformasyon içermiyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
20	Dikme, yatay eleman, enine eleman veya diğer temel yapısal bileşenlerde eksik bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	İskele bileşenleri birbirleriyle uyumlu ve uygunsuz malzemelerle doğaçlama bağlantı yapılmamış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4

ÇAPRAZLAR, ANKRAJLAR VE DENGİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
22	Cephe veya boyuna çaprazlar gerekli konumlarda kurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
23	Çapraz destekler eksiksiz, doğru bağlanmış ve hasarsız.	☐	☐	☐	KRİTİK	
24	İskele tasarımının gerektirdiği yerlerde yatay düzlem çaprazları kurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
25	İskele bağlantıları gerekli aralık ve konumlarda kurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
26	Ankrajlar ve bağlantı noktaları sağlam, uygun ve görünür hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
27	Hiçbir ankraj, bağlantı veya çapraz yetkisiz şekilde sökülmemiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4

ÇAPRAZLAR, ANKRAJLAR VE DENGİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
28	Serbest duran veya mobil iskelelerin yükseklik ve taban ölçüleri onaylı sınırlar içinde.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5

ÇALIŞMA PLATFORMLARI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
29	Çalışma platformları yapılacak faaliyet için tamamen kapatılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
30	Platform elemanları, iskele yapısı veya çalışma yüzeyi arasında tehlikeli boşluk bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
31	Platform kalasları ve metal platformlar çatlak, ciddi hasar, deformasyon veya kirlilik içermiyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
32	Platform elemanları hareket, kalkma veya yer değiştirmeye karşı sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
33	Platform çalışanlar, aletler ve malzemeler için yeterli çalışma genişliği sağlıyor.	☐	☐	☐	STANDART	
34	Platform kalaslarının çıkıntıları kontrol altında ve dengesizlik veya takılma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	STANDART	
35	Malzemeler güvenli şekilde dağıtılmış ve platform aşırı yüklenmemiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
36	Platform açıklıkları, kapakları ve geçiş boşlukları kapalı veya uygun şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

6

KENAR KORUMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
37	Tüm açık platform kenarları ve uçlarında üst korkuluk bulunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
38	Ara korkuluklar veya eşdeğer ara koruma sistemi kurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
39	Açık platform kenarlarında topuk levhaları eksiksiz.	☐	☐	☐	KRİTİK	
40	Platform uçları, dönüşler ve erişim açıklıkları uygun şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
41	Korkuluklar ve topuk levhaları sağlam ve ciddi hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

6

KENAR KORUMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
42	Çalışma platformu ile yapı arasındaki boşluk en aza indirilmiş veya başka şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	

7

ERİŞİM VE ÇIKIŞ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
43	Güvenli ve belirlenmiş giriş-çıkış yöntemi sağlanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
44	Mümkün olduğu yerlerde erişim merdivenleri veya merdiven kuleleri iskele içerisinde kurulmuş.	☐	☐	☐	STANDART	
45	Erişim merdivenlerinde hasar, kirlilik veya eksik basamak bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
46	Erişim merdivenleri kayma veya yer değiştirmeye karşı güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
47	Gerekli yerlerde merdiven sahanlıkları ve dinlenme platformları sağlanmış.	☐	☐	☐	STANDART	
48	Erişim açıklıklarında kendiliğinden kapanan kapı veya eşdeğer koruma bulunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
49	Erişim yolları, merdivenler, basamaklar ve sahanlıklar engelsiz.	☐	☐	☐	KRİTİK	
50	Çalışanların iskele çerçevelerine, çaprazlarına veya korkuluklarına tırmanması gerekmiyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

8

DÜŞEN CİSİM KORUMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
51	Düşme riski bulunan alet ve ekipmanlar sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
52	Malzemeler platform kenarlarından uzakta ve yuvarlanmayacak veya kaymayacak şekilde depolanmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
53	Gerekli yerlerde güvenlik filesi, tuğla koruması veya eşdeğer sistem kurulmuş.	☐	☐	☐	STANDART	
54	Düşen cisim riski bulunan iskele altında ve çevresinde yasaklı bölge oluşturulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
55	Bariyerler ve uyarı levhaları görünür ve risk seviyesine uygun.	☐	☐	☐	STANDART	

8 DÜŞEN CİSİM KORUMASI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
56	Altı üstü eş zamanlı çalışmalar kaldırılmış veya uygun şekilde kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

9 ELEKTRİK VE ÇEVRESEL TEHLİKELER

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
57	Enerjili hatlar ve elektrikli ekipmanlardan güvenli mesafe korunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
58	Geçici elektrik kabloları hasara karşı korunmuş ve takılma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
59	Güvenli çalışma, erişim ve acil tahliye için yeterli aydınlatma mevcut.	☐	☐	☐	STANDART	
60	İskele araç, vinç ve mobil ekipman çarpmasına karşı korunmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
61	Yakındaki proses, basınç, sıcaklık, kimyasal ve operasyonel tehlikeler kontrol altında.	☐	☐	☐	KRİTİK	

10 SAHA DÜZENİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
62	Çalışma platformları gereksiz atık, gevşek malzeme ve engellerden arındırılmış.	☐	☐	☐	STANDART	
63	Erişim yolları, merdivenler, basamaklar ve sahanlıklar temiz ve açık.	☐	☐	☐	KRİTİK	
64	Yağ, çamur, buz, su ve diğer kayma riskleri kaldırılmış veya kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
65	Keskin kenarlar, dışarı taşan borular veya açık bileşenler yaralanma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	STANDART	
66	İskele malzemeleri ve çalışma ekipmanları düzenli ve dengeli şekilde depolanmış.	☐	☐	☐	STANDART	

11 HAVA VE ÇEVRE KOŞULLARI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
67	Rüzgâr koşulları iskele kullanımı için izin verilen sınırlar içinde.	☐	☐	☐	KRİTİK	
68	Yağmur, kar ve buzlanma koşulları değerlendirilmiş ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

11 HAVA VE ÇEVRE KOŞULLARI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
69	Yıldırım veya şiddetli hava kabul edilemez risk oluşturduğunda iskele kullanımı durdurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
70	Güvenli çalışma ve erişim için görüş mesafesi yeterli.	☐	☐	☐	STANDART	
71	Branda, file ve geçici kaplamalar aşırı rüzgâr yükü oluşturmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

12 MOBİL İSKELELER

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
72	Tekerlekler uygun, hasarsız ve güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
73	Çalışanlar iskeleye çıkmadan önce tüm tekerlek frenleri kilitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
74	Gerekli yerlerde denge ayakları doğru şekilde kurulmuş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
75	Mobil iskele düz, sağlam ve engelsiz bir zeminde konumlandırılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
76	İskele hareket ettirilirken üzerinde çalışan bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

13 SON KONTROL VE KULLANIMA AÇMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
77	İskele kullanıma açılmadan önce çözümlenmemiş kritik uygunsuzluk bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
78	Tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınmış, sorumlu atanmış ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	
79	İskele kontrol etiketi mevcut durumu gösterecek şekilde güncellenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
80	Güvensiz veya tamamlanmamış iskeleler etiketlenmiş, bariyerle çevrilmiş ve kullanımı engellenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
81	İskele resmi olarak kabul edilmiş ve amaçlanan kullanım için açılmış.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---