

LIFTING OPERATIONS CHECKLIST

KALDIRMA OPERASYONLARI KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Lifting Plan No. Kaldırma Planı No.	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1 PLANNING AND AUTHORIZATION PLANLAMA VE YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	An approved lifting plan is available and matches the actual operation. Onaylı kaldırma planı mevcut ve gerçek operasyonla uyumludur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	The lifting supervisor, operator, rigger and signaler are trained and authorized. Kaldırma sorumlusu, operatör, sapancı ve işaretçi eğitimli ve yetkilidir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
3	A pre-lift briefing has been completed with all involved personnel. Operasyona katılan tüm personelle kaldırma öncesi bilgilendirme yapılmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	

2 LOAD ASSESSMENT YÜK DEĞERLENDİRMESİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
4	The load weight, dimensions and center of gravity are confirmed. Yükün ağırlığı, ölçüleri ve ağırlık merkezi doğrulanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
5	Approved lifting points are identified and suitable for the load. Onaylı kaldırma noktaları belirlenmiş ve yük için uygundur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
6	The load is stable and loose parts have been secured. Yük dengelidir ve üzerindeki gevşek parçalar sabitlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

3 CRANE AND EQUIPMENT VİNÇ VE EKİPMAN

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
7	The crane or lifting equipment has adequate rated capacity for the planned lift. Vinç veya kaldırma ekipmanı planlanan kaldırma için yeterli kapasiteye sahiptir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
8	Crane, lifting appliance and accessory inspection certificates are valid. Vinç, kaldırma ekipmanı ve aksesuarlarının kontrol sertifikaları geçerlidir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
9	The crane and safety devices have been inspected and are in serviceable condition. Vinç ve güvenlik sistemleri kontrol edilmiş ve kullanılabilir durumdadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
10	Ground conditions are stable and capable of supporting the crane and load. Zemin vinci ve yükü güvenli şekilde taşıyabilecek sağlamlıktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
11	Outriggers are fully deployed with suitable mats or support where required. Denge ayakları tamamen açılmış ve gerektiğinde uygun takoz veya plakalar kullanılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4 RIGGING EQUIPMENT SAPANLAMA EKİPMANLARI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
12	Slings, shackles, hooks and other accessories are correctly selected for the load. Sapan, mapa, kanca ve diğer aksesuarlar yüke uygun seçilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
13	All rigging equipment has been visually inspected before use. Tüm sapanlama ekipmanları kullanımdan önce görsel olarak kontrol edilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
14	Sling angles and resulting forces are within acceptable limits. Sapan açıları ve oluşan kuvvetler kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.	☐	☐	☐	STANDARD	
15	Hooks have functioning safety latches and are correctly connected. Kancaların emniyet mandalları çalışır durumda ve bağlantılar doğrudur.	☐	☐	☐	STANDARD	

5 WORK AREA CONTROLS ÇALIŞMA ALANI KONTROLLERİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
16	A clearly defined and barricaded lifting exclusion zone is established. Kaldırma alanı açıkça belirlenmiş ve bariyerlerle çevrilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
17	No person is positioned beneath or within the fall zone of a suspended load. Askıdaki yükün altında veya düşme bölgesinde hiçbir personel bulunmamaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	Overhead structures, pipelines and electrical lines have been assessed. Üst yapılar, boru hatları ve elektrik hatları değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
19	The lifting and load travel path is clear of obstructions. Yükün kaldırma ve taşıma güzergâhı engellerden arındırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	

6 COMMUNICATION AND EXECUTION İLETİŞİM VE UYGULAMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
20	A clear communication method and one designated signaler are established. Açık bir iletişim yöntemi ve tek bir yetkili işaretçi belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	A controlled test lift is performed to verify balance, rigging and brake function. Dengeyi, sapanlamayı ve fren sistemini doğrulamak için kontrollü test kaldırması yapılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
22	The lift will not involve side loading, dragging or shock loading. Operasyonda yandan çekme, sürüklenme veya şok yükleme yapılmayacaktır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

7 ENVIRONMENTAL CONDITIONS ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
23	Wind speed, visibility and weather conditions are within permitted limits. Rüzgâr hızı, görüş ve hava koşulları izin verilen sınırlar içerisindedir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

8

FINAL VERIFICATION SON DOĞRULAMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
24	The landing area is prepared, stable and clear before the load is moved. Yük hareket ettirilmeden önce indirme alanı hazırlanmış, sağlam ve boşaltılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--