

LOTO VERIFICATION CHECKLIST

LOTO DOĞRULAMA KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Isolation Certificate No. İzolasyon No.	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1 AUTHORIZATION AND PLANNING YETKİLENDİRME VE PLANLAMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	A valid work permit or approved energy-isolation authorization has been issued for the task. İş için geçerli bir çalışma izni veya onaylı enerji izolasyon yetkilendirmesi düzenlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	A current equipment-specific lockout/tagout procedure is available at the work location. Ekipmana özel güncel kilitleme ve etiketleme prosedürü çalışma alanında mevcut.	☐	☐	☐	CRITICAL	
3	The equipment, work scope, isolation boundaries and affected systems are clearly defined. Ekipman, iş kapsamı, izolasyon sınırları ve etkilenen sistemler açıkça tanımlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
4	A task-specific risk assessment or JSA has been completed and communicated to the work team. İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA hazırlanmış ve çalışma ekibine aktarılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
5	An authorized and competent person is responsible for coordinating the isolation. İzolasyonu koordine etmek üzere yetkili ve yetkin bir kişi görevlendirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

2 COMMUNICATION AND PERSONNEL İLETİŞİM VE PERSONEL

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
6	Affected employees have been informed that the equipment will be shut down and isolated. Etkilenen çalışanlara ekipmanın durdurulacağı ve izole edileceği bildirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
7	All workers involved understand the isolation scope, hazards, responsibilities and restoration process. İlgili tüm çalışanlar izolasyon kapsamını, tehlikeleri, sorumlulukları ve enerjilendirme sürecini biliyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
8	Only trained and authorized employees are applying, changing or removing locks and tags. Kilitleri ve etiketleri yalnızca eğitimli ve yetkili çalışanlar uyguluyor, değiştiriyor veya kaldırıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
9	Simultaneous operations and nearby work activities have been reviewed and coordinated. Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki çalışmalar değerlendirilmiş ve koordine edilmiştir.	☐	☐	☐	STANDARD	

3

ENERGY SOURCE IDENTIFICATION ENERJİ KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
10	All hazardous energy sources connected to the equipment have been identified. Ekipmana bağlı tüm tehlikeli enerji kaynakları belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
11	Electrical supplies, circuits, control power and possible backfeeds have been identified. Elektrik beslemeleri, devreler, kontrol enerjisi ve olası geri beslemeler belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
12	Mechanical energy from moving, rotating, suspended or tensioned components has been identified. Hareketli, dönen, askıda veya gerilim altındaki parçalardan kaynaklanan mekanik enerji belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
13	Hydraulic, pneumatic, vacuum and pressurized-system energy sources have been identified. Hidrolik, pnömatik, vakum ve basınçlı sistem enerji kaynakları belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
14	Thermal, chemical, steam, gas, liquid and process energy sources have been identified. Termal, kimyasal, buhar, gaz, sıvı ve proses enerji kaynakları belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
15	Stored or residual energy such as pressure, springs, capacitors, gravity and heat has been identified. Basınç, yaylar, kapasitörler, yer çekimi ve ısı gibi depolanmış veya artık enerjiler belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4

EQUIPMENT SHUTDOWN EKİPMANIN DURDURULMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
16	The equipment has been shut down using the normal operating controls. Ekipman normal işletme kontrolleri kullanılarak durdurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
17	The approved shutdown sequence has been followed to prevent additional hazards. İlave tehlikeleri önlemek için onaylı durdurma sırası uygulanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	Operating controls have been placed in the off, neutral or safe position. Kumanda elemanları kapalı, nötr veya güvenli konuma alınmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
19	The process and connected equipment have been stabilized before isolation begins. İzolasyona başlamadan önce proses ve bağlantılı ekipmanlar kararlı duruma getirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

ISOLATION APPLICATION İZOLASYONUN UYGULANMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
20	All required disconnecting devices, breakers, valves and isolation points are in the safe position. Gerekli ayırıcılar, kesiciler, vanalar ve izolasyon noktaları güvenli konuma alınmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	Physical separation, blanking, blinding or disconnection is used where required. Gerekli durumlarda fiziksel ayırma, körleme, blinding veya bağlantı sökme uygulanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

ISOLATION APPLICATION İZOLASYONUN UYGULANMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
22	Push buttons, selector switches, software commands or control circuits are not used as the sole means of isolation. Butonlar, seçici anahtarlar, yazılım komutları veya kontrol devreleri tek izolasyon yöntemi olarak kullanılmıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
23	Isolation valves are closed, secured and protected against unintended movement. İzolasyon vanaları kapatılmış, sabitlenmiş ve istem dışı harekete karşı korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
24	Moving, suspended or elevated components are blocked, lowered or mechanically secured. Hareketli, askıda veya yükseltilmiş parçalar indirilmiş, takozlanmış veya mekanik olarak sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

6

LOCK AND TAG APPLICATION KILIT VE ETİKET UYGULAMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
25	Each authorized worker has applied their personal lock to the approved isolation device or group lock system. Her yetkili çalışan kişisel kilidini onaylı izolasyon noktasına veya grup kilitleme sistemine takmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
26	Locks are uniquely keyed and clearly identifiable to the person who applied them. Kilitler benzersiz anahtarlı ve kilidi uygulayan kişiyi açıkça tanımlayacak şekilde işaretlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
27	Tags include the worker's name, date, department and reason for isolation. Etiketlerde çalışanın adı, tarih, departman ve izolasyon nedeni bulunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
28	Locks and tags are securely attached and cannot be removed without deliberate action. Kilitler ve etiketler güvenli şekilde takılmış ve bilinçli bir işlem olmadan çıkarılmıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
29	Lockout devices are suitable for the equipment and environmental conditions. Kilitleme ekipmanları kullanılacağı ekipmana ve çevre koşullarına uygun.	☐	☐	☐	STANDARD	

7

STORED ENERGY CONTROL DEPOLANMIŞ ENERJİNİN KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
30	Stored pressure, trapped fluids, gases, steam and vacuum have been safely released or restrained. Depolanmış basınç, sıkışmış sıvılar, gazlar, buhar ve vakum güvenli şekilde boşaltılmış veya kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
31	Electrical capacitors and other energy-storage devices have been discharged and verified. Elektrik kapasitörleri ve diğer enerji depolama cihazları boşaltılmış ve doğrulanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
32	Springs, counterweights and tensioned components have been released or securely restrained. Yaylar, karşı ağırlıklar ve gerilim altındaki parçalar boşaltılmış veya güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

7

STORED ENERGY CONTROL DEPOLANMIŞ ENERJİNİN KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
33	Gravity hazards are controlled by lowering, blocking, pinning or otherwise securing components. Yer çekimi tehlikeleri parçaların indirilmesi, takozlanması, pimlenmesi veya sabitlenmesiyle kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
34	Potential reaccumulation of hazardous energy is continuously monitored and controlled. Tehlikeli enerjinin yeniden birikme ihtimali sürekli izleniyor ve kontrol altında tutuluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

8

ZERO-ENERGY VERIFICATION SIFIR ENERJİ DOĞRULAMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
35	A start attempt or operational test has been performed to verify that the equipment cannot operate. Ekipmanın çalışamayacağını doğrulamak için başlatma denemesi veya operasyon testi yapılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
36	Absence of electrical voltage has been verified with a suitable and proven test instrument. Elektrik geriliminin olmadığı uygun ve doğrulanmış bir ölçüm cihazıyla kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
37	The electrical test instrument was proved before and after the absence-of-voltage test. Elektrik ölçüm cihazı gerilim yokluğu testinden önce ve sonra çalışır durumda olduğu doğrulanarak kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
38	Pressure gauges, drains, vents or other methods confirm that pressure has been removed. Basınç göstergeleri, drenajlar, tahliyeler veya diğer yöntemler basıncın giderildiğini doğruluyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
39	Operating controls have been returned to the off or neutral position after the verification test. Doğrulama testinden sonra kumandalar tekrar kapalı veya nötr konuma alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
40	The authorized person has confirmed and documented a zero-energy state before work begins. Yetkili kişi işe başlamadan önce sıfır enerji durumunu doğrulamış ve kayıt altına almış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9

GROUP LOTO AND SHIFT CONTROL GRUP LOTO VE VARDIYA KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
41	A controlled group lock box or equivalent system is used when multiple workers are involved. Birden fazla çalışanın bulunduğu işlerde kontrollü grup kilit kutusu veya eşdeğer sistem kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
42	Every worker is individually accounted for and protected by a personal lock. Her çalışan ayrı ayrı kayıt altında ve kişisel kilidiyle korunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
43	A documented lock-transfer or shift-handover process maintains continuous protection. Belgeli kilit transferi veya vardiya devir yöntemiyle kesintisiz koruma sağlanıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9

GROUP LOTO AND SHIFT CONTROL GRUP LOTO VE VARDIYA KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
44	Contractor and site lockout/tagout responsibilities are coordinated and understood. Alt yüklenici ve saha LOTO sorumlulukları koordine edilmiş ve taraflarca anlaşılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

10

RESTORATION AND RE-ENERGIZATION SİSTEMİN DEVREYE ALINMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
45	The work area has been inspected and tools, temporary grounds, blocks and loose materials have been removed. Çalışma alanı kontrol edilmiş; aletler, geçici topraklamalar, takozlar ve gevşek malzemeler kaldırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
46	Guards, covers, safety devices and equipment components have been correctly reinstalled. Muhafazalar, kapaklar, güvenlik cihazları ve ekipman parçaları doğru şekilde yeniden takılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
47	All personnel are clear of the equipment and safely positioned before energy is restored. Enerji verilmeden önce tüm personelin ekipmandan uzak ve güvenli konumda olduğu doğrulanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
48	Each personal lock is removed only by the employee who applied it, except under an approved exceptional-removal procedure. Her kişisel kilit yalnızca kilidi takan çalışan tarafından kaldırılıyor; istisnai durumlarda onaylı kaldırma prosedürü uygulanıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
49	Affected employees have been notified before locks are removed and equipment is re-energized. Kilitler kaldırılmadan ve ekipmana enerji verilmeden önce etkilenen çalışanlara bilgi verilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
50	Energy is restored in a controlled sequence by an authorized person. Enerji, yetkili kişi tarafından kontrollü bir sıra ile yeniden veriliyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
51	The equipment is function-tested safely and abnormal conditions are immediately controlled. Ekipmanın fonksiyon testi güvenli şekilde yapılıyor ve anormal durumlar derhal kontrol altına alınıyor.	☐	☐	☐	STANDARD	

11

FINAL AUTHORIZATION SON YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
52	The isolation record, permit and associated documentation have been completed and formally closed. İzolasyon kaydı, çalışma izni ve ilgili belgeler tamamlanmış ve resmi olarak kapatılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--