

SCAFFOLD INSPECTION CHECKLIST

İSKELE KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Scaffold Tag İskele Etiketi	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1

GENERAL REQUIREMENTS GENEL GEREKLİLİKLER

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	The scaffold has been erected, altered or dismantled only by trained and competent personnel. İskele yalnızca eğitilmiş ve yetkin personel tarafından kurulmuş, değiştirilmiş veya sökülümü.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	A valid scaffold inspection tag is securely attached at the access point. Geçerli iskele kontrol etiketi giriş noktasına güvenli şekilde takılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
3	The scaffold inspection remains valid for the current date, shift and site requirements. İskele kontrolü güncel tarih, vardiya ve saha gereklilikleri açısından geçerli.	☐	☐	☐	CRITICAL	
4	The scaffold is suitable for the intended work activity and required working height. İskele yapılacak işe ve gerekli çalışma yüksekliğine uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	
5	The scaffold load class or permitted loading is identified and understood. İskele yük sınıfı veya izin verilen yük kapasitesi belirlenmiş ve biliniyor.	☐	☐	☐	STANDARD	
6	The safe working load is displayed where required and has not been exceeded. Güvenli çalışma yükü gerekli yerlerde belirtilmiş ve aşılmamış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
7	No unauthorized modification, removal or relocation of scaffold components is observed. İskele bileşenlerinde yetkisiz değişiklik, sökme veya yer değiştirme bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

2

FOUNDATION AND BASE TEMEL VE TABAN

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
8	The supporting ground or structure is firm, stable and capable of carrying the scaffold load. İskeleyi taşıyan zemin veya yapı sağlam, dengeli ve iskele yükünü taşıyabilecek durumda.	☐	☐	☐	CRITICAL	
9	Base plates are installed beneath all scaffold standards. Tüm iskele dikmelerinin altında taban plakaları bulunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
10	Suitable sole boards are installed where required to distribute the load. Yükü dağıtmak için gerekli yerlerde uygun taban kalasları kullanılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
11	Adjustable base jacks are correctly installed and remain within their permitted extension. Ayarlanabilir taban milleri doğru kurulmuş ve izin verilen uzatma sınırları içinde.	☐	☐	☐	CRITICAL	

2

FOUNDATION AND BASE TEMEL VE TABAN

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
12	No settlement, sinking, tilting or movement is visible at the scaffold base. İskele tabanında çökme, batma, eğilme veya hareket görülüyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
13	There is no standing water, erosion or loss of support around the scaffold foundation. İskele temelinin çevresinde su birikmesi, erozyon veya destek kaybı bulunmuyor.	☐	☐	☐	STANDARD	
14	Excavation, vehicle movement or nearby work has not undermined the scaffold foundation. Kazı, araç hareketi veya yakındaki çalışmalar iskele temelini zayıflatmamış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

3

STRUCTURAL COMPONENTS YAPISAL BİLEŞENLER

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
15	Standards are vertical, correctly spaced and free from significant damage. Dikmeler düşey, doğru aralıkta ve ciddi hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
16	Ledgers are complete, level and securely connected. Yatay elemanlar eksiksiz, terazisinde ve güvenli şekilde bağlanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
17	Transoms and platform supports are correctly positioned and secured. Enine elemanlar ve platform destekleri doğru konumlandırılmış ve sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	Couplers, clamps and connection devices are correctly installed and tightened. Kelepçeler, bağlantılar ve birleştirme elemanları doğru takılmış ve sıkılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
19	Scaffold tubes and frames are free from cracks, severe corrosion, bending or deformation. İskele boruları ve çerçeveleri çatlak, ciddi korozyon, eğilme veya deformasyon içermiyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
20	No standards, ledgers, transoms or other essential structural components are missing. Dikme, yatay eleman, enine eleman veya diğer temel yapısal bileşenlerde eksik bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	Scaffold components are compatible and have not been improvised with unsuitable materials. İskele bileşenleri birbirleriyle uyumlu ve uygunsuz malzemelerle doğaçlama bağlantı yapılmamış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4

BRACING, TIES AND STABILITY ÇAPRAZLAR, ANKRAJLAR VE DENGİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
22	Facade or longitudinal bracing is installed in the required locations. Cephe veya boyuna çaprazlar gerekli konumlarda kurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
23	Cross bracing is complete, correctly connected and undamaged. Çapraz destekler eksiksiz, doğru bağlanmış ve hasarsız.	☐	☐	☐	CRITICAL	
24	Plan or horizontal bracing is installed where required by the scaffold design. İskele tasarımının gerektirdiği yerlerde yatay düzlem çaprazları kurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4

BRACING, TIES AND STABILITY ÇAPRAZLAR, ANKRAJLAR VE DENGİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
25	Scaffold ties are installed at the required spacing and locations. İskele bağlantıları gerekli aralık ve konumlarda kurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
26	Anchor and tie points are secure, suitable and free from visible damage. Ankrajlar ve bağlantı noktaları sağlam, uygun ve görünür hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
27	No scaffold tie, anchor or brace has been removed without authorization and replacement control. Hiçbir ankraj, bağlantı veya çapraz yetkisiz şekilde sökülmemiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
28	Free-standing or mobile scaffold height and base dimensions remain within the approved limits. Serbest duran veya mobil iskelelerin yükseklik ve taban ölçüleri onaylı sınırlar içinde.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

WORKING PLATFORMS ÇALIŞMA PLATFORMLARI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
29	Working platforms are fully decked for the intended activity. Çalışma platformları yapılacak faaliyet için tamamen kapatılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
30	No dangerous gaps exist between platform units, the scaffold structure or the work face. Platform elemanları, iskele yapısı veya çalışma yüzeyi arasında tehlikeli boşluk bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
31	Platform boards and metal decks are free from cracks, severe damage, deformation or contamination. Platform kalasları ve metal platformlar çatlak, ciddi hasar, deformasyon veya kirlilik içermiyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
32	Platform units are secured against movement, uplift or displacement. Platform elemanları hareket, kalkma veya yer değiştirmeye karşı sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
33	The platform provides sufficient working width for workers, tools and materials. Platform çalışanlar, aletler ve malzemeler için yeterli çalışma genişliği sağlıyor.	☐	☐	☐	STANDARD	
34	Platform board overhang is controlled and does not create instability or a trip hazard. Platform kalaslarının çıkıntıları kontrol altında ve dengesizlik veya takılma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	STANDARD	
35	Materials are distributed safely and the platform is not overloaded. Malzemeler güvenli şekilde dağıtılmış ve platform aşırı yüklenmemiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
36	Platform openings, hatches and penetrations are closed or adequately protected. Platform açıklıkları, kapakları ve geçiş boşlukları kapalı veya uygun şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

6

EDGE PROTECTION KENAR KORUMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
37	Top guardrails are installed on all exposed platform sides and ends. Tüm açık platform kenarları ve uçlarında üst korkuluk bulunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
38	Midrails or equivalent intermediate protection are installed. Ara korkuluklar veya eşdeğer ara koruma sistemi kurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
39	Toe boards are installed and complete on exposed platform edges. Açık platform kenarlarında topuk levhaları eksiksiz.	☐	☐	☐	CRITICAL	
40	Platform ends, returns and access openings are adequately protected. Platform uçları, dönüşler ve erişim açıklıkları uygun şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
41	Guardrails and toe boards are secure and free from significant damage. Korkuluklar ve topuk levhaları sağlam ve ciddi hasardan arındırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
42	The gap between the working platform and structure is minimized or otherwise protected. Çalışma platformu ile yapı arasındaki boşluk en aza indirilmiş veya başka şekilde korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	

7

ACCESS AND EGRESS ERİŞİM VE ÇIKIŞ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
43	A safe and designated means of access and egress is provided. Güvenli ve belirlenmiş giriş-çıkış yöntemi sağlanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
44	Access ladders or stair towers are installed inside the scaffold where practicable. Mümkün olduğu yerlerde erişim merdivenleri veya merdiven kuleleri iskele içerisinde kurulmuş.	☐	☐	☐	STANDARD	
45	Access ladders are free from damage, contamination and missing rungs. Erişim merdivenlerinde hasar, kirlilik veya eksik basamak bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
46	Access ladders are securely fixed against slipping or displacement. Erişim merdivenleri kayma veya yer değiştirmeye karşı güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
47	Ladder landings and rest platforms are provided where required. Gerekli yerlerde merdiven sahanlıkları ve dinlenme platformları sağlanmış.	☐	☐	☐	STANDARD	
48	Self-closing gates or equivalent protection are installed at access openings. Erişim açıklıklarında kendiliğinden kapanan kapı veya eşdeğer koruma bulunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
49	Access routes, ladders, stairways and landings are unobstructed. Erişim yolları, merdivenler, basamaklar ve sahanlıklar engelsiz.	☐	☐	☐	CRITICAL	
50	Workers are not required to climb scaffold frames, braces or guardrails. Çalışanların iskele çerçevelerine, çaprazlarına veya korkuluklarına tırmanması gerekmiyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

8

FALLING OBJECT PROTECTION DÜŞEN CİSİM KORUMASI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
51	Tools and loose equipment are secured where they could fall from the scaffold. Düşme riski bulunan alet ve ekipmanlar sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
52	Materials are stored away from platform edges and cannot roll or slide. Malzemeler platform kenarlarından uzakta ve yuvarlanmayacak veya kaymayacak şekilde depolanmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
53	Debris netting, brick guards or equivalent protection are installed where required. Gerekli yerlerde güvenlik filesi, tuğla koruması veya eşdeğer sistem kurulmuş.	☐	☐	☐	STANDARD	
54	An exclusion zone is established below and around the scaffold where falling-object risk exists. Düşen cisim riski bulunan iskele altında ve çevresinde yasaklı bölge oluşturulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
55	Barricades and warning signs are visible and suitable for the level of risk. Bariyerler ve uyarı levhaları görünür ve risk seviyesine uygun.	☐	☐	☐	STANDARD	
56	Simultaneous work above and below has been eliminated or properly controlled. Altılı üstlü eş zamanlı çalışmalar kaldırılmış veya uygun şekilde kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9

ELECTRICAL AND SURROUNDING HAZARDS ELEKTRİK VE ÇEVRESEL TEHLİKELER

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
57	Safe clearance is maintained from overhead lines and other energized equipment. Enerjili hatlar ve elektrikli ekipmanlardan güvenli mesafe korunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
58	Temporary electrical cables are protected against damage and do not create trip hazards. Geçici elektrik kabloları hasara karşı korunmuş ve takılma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
59	Lighting is sufficient for safe access, work and emergency evacuation. Güvenli çalışma, erişim ve acil tahliye için yeterli aydınlatma mevcut.	☐	☐	☐	STANDARD	
60	The scaffold is protected from vehicle, crane and mobile-equipment impact. İskele araç, vinç ve mobil ekipman çarpmasına karşı korunmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
61	Nearby process, pressure, heat, chemical and operational hazards have been controlled. Yakındaki proses, basınç, sıcaklık, kimyasal ve operasyonel tehlikeler kontrol altında.	☐	☐	☐	CRITICAL	

10

HOUSEKEEPING SAHA DÜZENİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
62	Working platforms are free from unnecessary waste, loose materials and obstructions. Çalışma platformları gereksiz atık, gevşek malzeme ve engellerden arındırılmış.	☐	☐	☐	STANDARD	
63	Access ways, ladders, stairs and landing areas are clean and clear. Erişim yolları, merdivenler, basamaklar ve sahanlıklar temiz ve açık.	☐	☐	☐	CRITICAL	

10 HOUSEKEEPING SAHA DÜZENİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
64	Oil, mud, ice, water and other slip hazards have been removed or controlled. Yağ, çamur, buz, su ve diğer kayma riskleri kaldırılmış veya kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
65	No sharp edges, protruding tubes or exposed components create injury hazards. Keskin kenarlar, dışarı taşan borular veya açık bileşenler yaralanma riski oluşturmuyor.	☐	☐	☐	STANDARD	
66	Scaffold materials and work equipment are stored in an orderly and stable manner. İskele malzemeleri ve çalışma ekipmanları düzenli ve dengeli şekilde depolanmış.	☐	☐	☐	STANDARD	

11 WEATHER AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS HAVA VE ÇEVRE KOŞULLARI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
67	Wind conditions are within the permitted limits for scaffold use. Rüzgâr koşulları iskele kullanımı için izin verilen sınırlar içinde.	☐	☐	☐	CRITICAL	
68	Rain, snow and ice conditions have been evaluated and controlled. Yağmur, kar ve buzlanma koşulları değerlendirilmiş ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
69	Scaffold use has been stopped where lightning or severe weather creates unacceptable risk. Yıldırım veya şiddetli hava kabul edilemez risk oluşturduğunda iskele kullanımı durdurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
70	Visibility is sufficient for safe work and access. Güvenli çalışma ve erişim için görüş mesafesi yeterli.	☐	☐	☐	STANDARD	
71	Sheeting, netting and temporary coverings have not created excessive wind loading. Branda, file ve geçici kaplamalar aşırı rüzgâr yükü oluşturmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

12 MOBILE SCAFFOLDS MOBİL İSKELELER

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
72	Castors and wheels are suitable, undamaged and securely attached. Tekerlekler uygun, hasarsız ve güvenli şekilde sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
73	All wheel brakes are engaged before workers access or use the scaffold. Çalışanlar iskeleye çıkmadan önce tüm tekerlek frenleri kilitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
74	Outriggers or stabilizers are correctly installed where required. Gerekli yerlerde denge ayakları doğru şekilde kurulmuş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
75	The mobile scaffold is positioned on a level, firm and obstruction-free surface. Mobil iskele düz, sağlam ve engelsiz bir zeminde konumlandırılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
76	No person remains on the scaffold while it is being moved. İskele hareket ettirilirken üzerinde çalışan bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

13

FINAL INSPECTION AND RELEASE SON KONTROL VE KULLANIMA AÇMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
77	No unresolved critical defect remains before the scaffold is released for use. İskele kullanıma açılmadan önce çözümlenmemiş kritik uygunsuzluk bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
78	Identified defects have been recorded, assigned and controlled. Tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınmış, sorumlu atanmış ve kontrol altına alınmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	
79	The scaffold inspection tag has been updated to reflect the current status. İskele kontrol etiketi mevcut durumu gösterecek şekilde güncellenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
80	Unsafe or incomplete scaffolds are tagged, barricaded and prevented from use. Güvensiz veya tamamlanmamış iskeleler etiketlenmiş, bariyerle çevrilmiş ve kullanımı engellenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
81	The scaffold is formally accepted and released for its intended use. İskele resmi olarak kabul edilmiş ve amaçlanan kullanım için açılmış.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--